

- Herfst 2006: eerste zicht op mogelijk perceel bouwgrond
- Juni 2007: eerste contact Stedebouw
- Augustus 2008: indienen Zorgstrategisch Plan VIPA
- September 2008: bouwaanvraag aan Stad Leuven
- Oktober 2008: kennismakingsmoment met en voorstelling van het project aan de aanpalende burens
- November 2008: bouwvergunning van Stad Leuven
- Januari 2009: goedkeuring Zorgstrategisch Plan VIPA
- Juni 2009: gewijzigde bouwaanvraag aan Stad Leuven
- Juli 2009: indienen Technisch-Financieel Plan VIPA
- Augustus 2009: gewijzigde bouwvergunning van Stad Leuven
- September 2009: akte aankoop restperceel Verkeer en Wegen
- November 2009: akte aankoop bouwgrond
- December 2009: goedkeuring Technisch-Financieel Plan VIPA
- Januari 2010: laatste details aanbestedingsdossier afwerken
- Februari 2010: indienen aanvraag subsidiebeslissing VIPA
- April 2010: positieve subsidiebeslissing VIPA
- Mei 2010: publicatie aanbestedingsdossier
- 2 juli 2010: opening offertes



Het is van einde mei geleden dat we via 'Sporen bouwt' nog verslag uitbrachten van de vorderingen van ons nieuwbouwproject

We knopen daar de draad terug aan:

einde mei: het parament wordt opgemetst. .

Als de stellingen weg zijn, wordt het volume van het gebouw zichtbaar.(midden juni)



Op de dakplaat worden dikke isolatieplaten gelegd waarop een laag EPDM rubber gekleefd wordt (begin juli).

Lang wachten op de ramen ...
maar midden september is het gebouw (bijna) dicht.



-19 juli 2010: gunningsbeslissing

-20 juli 2010: toewijzing van de werken aan de gekozen aannemer

-19 augustus 2010: positief advies van VIPA over de gunningsprocedure

-24 augustus 2010: bestelbrief werken

-2 november 2010: voorziene opstart van de werken – voorziene duur: 440 kalenderdagen.

-Half november 2010: de aannemer begint aan de funderingswerken

-December 2010: koude en sneeuw leggen de werken een ganse maand stil

-21 januari 2011: de funderingsplaat wordt gegoten

-Mei 2011: het volume van het gebouw wordt zichtbaar. De ruwbouw wordt verder afgewerkt.

-Juni 2011: het parament is afgewerkt

-Juli 2011: de dakafdekking wordt afgewerkt

-September 2011: de ramen worden geplaatst, de technieken kunnen opstarten, bezetting, vloerisolatie

-Oktober 2011: chapewerken

-Half januari 2012: afgesproken einddatum

-Verhuis en ingebruikname




De technieken kunnen opstarten.



Een sleuf van 150 meter tot aan de straat, om alle nutsleidingen aan te sluiten.



Bezetting en de eerste chapewerken



Ondertussen werd een ontwerp van de Leuvense kunstenaar Peter Van Eyck geselecteerd om als verplicht kunstwerk geïntegreerd te worden. We lieten ons bij deze selectie bijstaan door de Leuvense kunstkring vzw Dirk Bouts. Vier kleurrijke figuren zullen zich voortbewegen door de buitenmuren van het gebouw.

De vorige nieuwsbrieven 'Sporen bouwt' en meer foto's van de vorderingen van de werken kan je steeds terugvinden op de website: www.sporen.be/oudebaan